VYPLNĚNÝ VZOR (smyšlené údaje)

STAVEBNÍ DENÍK

vedený podle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

Stavební deník číslo: 1/2026 Založen dne: 16. 11. 2026 Počet stran: 48

A. Identifikační údaje

a) Název stavby (nebo její části) podle jejího povolení, datum vydání, číslo jednací	Rodinný dům Horní Lhota, povolení stavby ze dne 14. 9. 2026, č. j. SÚ/4821/2026 (smyšlený stavební úřad)
b) Místo stavby	Horní Lhota, parc. č. 512/3, katastrální území Horní Lhota (smyšlené)
c) Zhotovitel (respektive zhotovitelé částí stavby): obchodní firma a sídlo, není-li zapsán v obchodním rejstříku, jméno, popřípadě jména a příjmení	Stavby Dvořák s.r.o., sídlo Kolínská 18, Horní Lhota; část stavby elektroinstalace: Elektro Svoboda, Karel Svoboda
c) Stavebník (investor)	Jana Nováková, bydliště Lipová 7, Horní Lhota
c) Projektant	Ing. Tomáš Malý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
c) Poddodavatelé	Střechy Beneš s.r.o. (krov a krytina), Karel Svoboda (elektroinstalace)
d) Jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti	Petr Dvořák, stavbyvedoucí, autorizovaný technik pro pozemní stavby; odborné vedení celé stavby
e) Jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny)	Technický dozor stavebníka: Ing. Eva Králová; autorský dozor není zřízen
f) Jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 166 odst. 2 stavebního zákona	Ing. Eva Králová (technický dozor stavebníka), Martin Horák (koordinátor BOZP)
g) Údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn	Dokumentace pro povolení stavby, Ing. Tomáš Malý, 06/2026; dokumentace pro provádění stavby, 10/2026
h) Seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.)	Smlouva o dílo ze dne 2. 11. 2026, povolení stavby č. j. SÚ/4821/2026, oznámení o zahájení stavby ze dne 9. 11. 2026
i) Změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby	Bez změn ke dni založení deníku

Jméno a příjmení	Vybraná činnost	Číslo autorizace	Otisk razítka a podpis	Datum
Petr Dvořák	odborné vedení provádění stavby	smyšlené	razítko a podpis	16. 11. 2026

Denní záznamy

Datum: 16. 11. 2026 Den v týdnu: pondělí	
Klimatické podmínky (počasí, teploty) a stav staveniště	zataženo, ráno 2 °C, odpoledne 6 °C; staveniště oplocené, příjezd zpevněný
Jména a příjmení osob pracujících na staveništi	Petr Dvořák, Josef Kučera, Lukáš Veselý
Popis a množství provedených prací a montáží, jejich časový postup	vytyčení stavby podle dokumentace, výkop základových pasů 24 m³ (7:00 až 15:30)
Dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení, jejich uskladnění a zabudování	žádné
Nasazení mechanizačních prostředků	rypadlo nakladač 8 hodin
Přijatá opatření proti prašnosti	kropení příjezdové cesty při odvozu zeminy

DokladBot

Vzor zdarma od DokladBotu | české účetnictví přes WhatsApp | dokladbot.cz/vzory

Přijatá opatření k zajištění přístupnosti	nevyžaduje se, staveniště uzavřené, chodník podél pozemku volný
Další záznamy (část B bod 2 přílohy č. 12)	Předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem v 7:00, zahájení prací. Proškolení pracovníků z BOZP a požární ochrany, prezenční listina založena. Zemina uložena na pozemku k pozdějším terénním úpravám.
Zapsal (jméno, funkce, podpis)	Petr Dvořák, stavbyvedoucí, podpis
Záznamy a podpisy dalších oprávněných osob (§ 166 odst. 2)	Jana Nováková, stavebník: převzala zápis, podpis

Datum: 17. 11. 2026 Den v týdnu: úterý	
Klimatické podmínky (počasí, teploty) a stav staveniště	polojasno, 1 °C až 7 °C; základová spára suchá
Jména a příjmení osob pracujících na staveništi	Petr Dvořák, Josef Kučera, Lukáš Veselý
Popis a množství provedených prací a montáží, jejich časový postup	dočištění základové spáry, uložení zemnicí pásky FeZn 46 m
Dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení, jejich uskladnění a zabudování	zemnicí páska FeZn 30×4 mm, 50 m, dodací list č. 1187, zabudováno 46 m
Nasazení mechanizačních prostředků	bez mechanizace
Přijatá opatření proti prašnosti	nebylo třeba, práce bez prašnosti
Přijatá opatření k zajištění přístupnosti	beze změny
Další záznamy (část B bod 2 přílohy č. 12)	Technický dozor stavebníka převzal základovou spáru a uložení zemnicí pásky, souhlasí se zakrytím betonáží.
Zapsal (jméno, funkce, podpis)	Petr Dvořák, stavbyvedoucí, podpis
Záznamy a podpisy dalších oprávněných osob (§ 166 odst. 2)	Ing. Eva Králová, TDS: souhlas se zakrytím základové spáry, podpis

Pozn.: Všechny osoby, firmy, místa a čísla jednací jsou smyšlené. Ukázka zachycuje první dva pracovní dny stavby rodinného domu. Rodinný dům je jednoduchou stavbou pro bydlení, proto se u něj vede stavební deník, ne jen jednoduchý záznam o stavbě (§ 166 odst. 1 stavebního zákona). Každý další pracovní den má vlastní záznam, volná místa se nevynechávají a strany jsou očíslované.

DokladBot
Vzor zdarma od DokladBotu | české účetnictví přes WhatsApp | dokladbot.cz/vzory